

# COMUNICADO DE PRENSA



## COMUNICADO DE PRENSA No 116

**El 40% de escenarios de Juegos Deportivos Nacionales está en riesgo de no poder ser utilizado; el 30% de ellos no será entregado, indica nuevo informe de la CGR**

- *Cuarto reporte de alertas de control interno del Seguimiento Permanente de la Contraloría General de la República a la construcción y adecuación de estos proyectos, muestra que en 7 de 23 escenarios ya no es viable su entrega oportuna y 9 tienen el riesgo de no estar listos para noviembre. Los restantes 7 avanzan de acuerdo con el cronograma.*

**Bogotá, 17 de julio de 2023.-** La Contraloría General de la República indicó en su cuarto informe de seguimiento permanente a la construcción y adecuación de los 23 proyectos de infraestructura deportiva requerida para los Juegos Nacionales de 2023, que los escenarios no estarían listos para entregar oportunamente y otros tienen riesgo de entregarse.

El seguimiento a las obras realizado con corte al 30 de abril de 2023 y la articulación con el control social de veedurías a 31 de mayo de 2023, muestra que, de los 23 proyectos, para el 30% (7) ya no es viable su entrega para los juegos nacionales, 40% (9) tienen riesgo de que no estén listos y el 30% (7) están dentro de los plazos establecidos, así:

1. **Cinco proyectos se encuentran en la fase de estructuración, revisión, sin diseños, viabilidad técnica y/o licencias de construcción o fase precontractual, a 5 meses de iniciar el evento deportivo; por tanto, no se entregarían para las justas deportivas programadas en noviembre de 2023:**
  - Complejo Acuático, Caldas (10 meses).
  - Canchas de Tenis, Risaralda (12 meses). Adjudicado. No ha iniciado obra
  - Multipropósito -Coliseo Multideportes, Quindío: (7 meses, financiado con recursos del SGR).

- Complejo Acuático, Quindío (10 meses). Financiado con recursos del Ministerio del Deporte y SGR
  - Club Náutico Calima, Valle del Cauca (11 meses). No se realizará la obra
- 2. Dos proyectos no cuentan con fuentes de financiación definida: por tanto, no es viable su entrega para la época de los juegos:**
- Multipropósito Alta Suiza, Manizales (10 meses), las disciplinas se reubicarán.
  - Multipropósito, Pereira (13 meses).
- 3. Nueve obras tienen riesgo de no alcanzar su ejecución para la realización de los juegos nacionales:**
- Patinódromo, Manizales (9 meses, acta de inicio 6 de febrero de 2023, atraso 8.17%).
  - Coliseo Mayor, Manizales (8 meses, acta de inicio el 16 de marzo. Ejecución acorde a lo programado.
  - Tiro con Arco, Risaralda (9.2 meses, acta de inicio 30 de marzo de 2023, atraso 184 días). Atraso de obra del 5.4%
  - Complejo Acuático, Pereira: (10 meses: acta de inicio 19 de enero de 2023). Entrega de la obra con inicio de juegos. Nace alerta.
  - Coliseo Menor, Pereira (10 meses, acta de inicio 7 de febrero de 1993). Terminación obra posterior al inicio de los juegos (diciembre 2023)
  - Estadio de Atletismo y Coliseo del Café – Armenia Quindío-, atraso en el cronograma de obra
  - Pista BMX, Armenia (9 meses) y la Bolera, Armenia (9 meses). Posible entrega posterior a la realización de los juegos.
- 4. Siete proyectos continúan en plazos conforme el cronograma:**
- Camaguadua, Caldas,
  - Coliseo Menor, Manizales, avance obra a lo programado.
  - Coliseo Mayor, Risaralda (8 meses: inició 8 de febrero). Avance obra a lo programado.
  - Rugby Voley Playa, Pereira, (6 meses, inició 7 de febrero). Avance obra a lo programado.
  - , Coliseo del Sur, Coliseo de Gimnasia, Squash U del Quindío, Armenia, (7.5 meses, acta de inicio 16 de febrero).

**Del seguimiento a las 18 alertas de control interno vigentes con corte al 30 de abril de 2023, se estableció:**

- 1. Alertas vigentes: 11 alertas (12 proyectos).** Inoportunidad en la programación (4 proyectos: Caldas, Risaralda, Quindío); viabilidad técnica e inoportunidad en la programación (1 proyecto: Valle del Cauca), inoportunidad cronograma, documentos procesos licitatorios, obligaciones MINDEPORTE y ejecución de obra (7 proyectos: Armenia).
- 2. Alerta Materializada: Una alerta (1 proyecto)** Indeterminación de fuentes de financiación (1 proyecto: Manizales);



### **3. Alertas superadas: Tres alertas (7 proyectos).**

- Incumplimiento cronograma: 1 proyecto Alcaldía Manizales.
- inoportunidad inicio (2 proyectos: Alcaldía Pereira y 2 proyectos Dpto. Risaralda).
- Viabilidad Técnica: (2 proyectos: Dpto. Quindío).

### **4. Alerta parcialmente vigente: Una alerta (2 proyectos)**

- Indeterminación de fuentes de financiación e inoportunidad inicio obra: se subsanó aprobación y cofinanciación (1 proyecto: Cancha de Tenis – Risaralda -); sigue vigente (1 proyecto: Multipropósito Pereira).

### **5. Alertas nuevas: Dos (2 proyectos).**

- Departamento Risaralda: Incumplimiento en cronograma de obra – Tiro con arco
- Municipio de Pereira: Inoportunidad en la entrega del escenario – Complejo Acuático.

**Es importante señalar que, para este último informe interno, se contó con la articulación con el control social, a través de veedurías ciudadanas en: Caldas, Risaralda y Quindío.**

A finales del mes de mayo de 2023, las veedurías ciudadanas de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, presentaron Informes de veeduría de los Juegos Nacionales, específicamente las realizadas a los escenarios deportivos, cuyo resultado coincide con las alertas y situaciones establecidas en el seguimiento permanente realizado por el equipo auditor de la CGR.

